Вопросы к Бабкину — реактор 1 м³ 904L (R-301), 15.10.2026

Опытно-промышленный участок. Узел реактора 1 м³ 904L (R-301) с конденсатором (E-302), сборником конденсата (X-303) и аварийной ёмкостью (V-301). Трассы, отметки, материалы и приборы приняты без отступлений; ниже — только то, что нужно решить заказчику.

1. Одна съёмная гребёнка на три реактора (①)

Гребёнка (азот, вакуум, вода, растворители) одна на R-101, R-201 и R-301 и переносится между ними (К67). Пока она стоит на другом реакторе, на R-301 N4 — заглушка: вакуума 300/334 и азота 312 у R-301 нет.

- Варианты: А) операции с вакуумом и азотом на реакторах — по очереди, по графику переноса гребёнки; Б) на R-301 оставить постоянный кран азота на N3 (рядом с датчиком давления) для подушки, пока гребёнки нет.
- **Сейчас в модели:** вариант А — гребёнка на N4, стойка хранения у еврокуба.

2. Что закрепить за вводами гребёнки R-301 (②)

Вводы: V1, V2 — вакуум; N2 — азот; R1 — возврат маточного раствора; W — вода или растворитель из еврокуба насосом P-301; S1…S3 — растворители на заглушках; R2 — резерв.

- Вопрос: какие растворители закрепить за S1…S3 (н-пропанол, толуол, метанол / ацетон)? Аллилхлорид (ДАЭБА) — из еврокуба тем же насосом на ввод R2 или отдельным насосом и рукавом?
- **Сейчас в модели:** S1 — толуол, S2 — метанол / пропанол-2, S3 — ацетон (заглушки), аллилхлорид не выделен.

3. Выгрузка суспензии в центрифугу X-306 (③)

Слив через донный клапан F41 рукавом прямо в центрифугу: выход клапана ниже входа питания X-306 — самотёком рукав не пройдёт.

- Варианты: А) выдавливание азотом (давление в R-301 до 0,05 МПа); Б) насос мембранный на рукаве.
- **Сейчас в модели:** рукав от F41 к X-306 без насоса (вариант А).

4. Номера двух линий обвязки конденсатора (④)

Байпасу флегмы и дренажу гидрозатвора по схеме поставщика номера не присвоены. В модели — 302Ф-50-SS и 302Д-25-SS. Присвоить номера.
