附件1

系统真空试验报告

System Vacuum Test Report

1. 真空试验 Vacuum Test

产品名称 ITEM NAME	2M²镀膜机系统	产品图号及版本号 JOB DWG.No.&REV.		工作令号 JOB No.	26-012XK-011
试验部件 Part	测量时间 Time	保压时间（分） Hold Time(Min)	壳内压力（pa） Shell Pressure	压力上升（pa） Leak Pressure	试验日期 Test Data
开始抽真空	9:37		4000Pa		2026/10-14
	9:40		426Pa		
	9:43		143Pa		
	9:46		52Pa		
	9:49		26Pa		
	9:52		18Pa		
	9:55		15Pa		
	10:31		4Pa		
关真空泵	10:43		1Pa		
	10:53		8Pa		
	11:03		10Pa		
	11:13		11Pa		
	11:23		13Pa		
	11:33		15Pa		
	11:43		17Pa		

	11:53		18Pa
	12:03		20Pa
	12:13		22Pa
	12:23		24Pa
	12:33		25.1Pa.
	12:43		27Pa
	12:53		29Pa
	13:03		31Pa.
	13:13		33Pa
	平均压降	ΔP= 10Pa/1hr.	

2.试验结论 Result
平均泄漏量 Leakage 10. Pa/Hr

3.判定基准 Acceptance Criteria
平均泄漏量 Leakage 小于 15Pa.L/S 本系统泄漏量：2Pa·L/S·

4. 判 定: Judgement
☑ 合 格 Accept ☐ 不合格 Nor Accept

检验员 Inspector	朱良全	日期 Date	2026.10.14
校 对 Check	李作成	日期 Date	2026/10/14
批 准 Approve	师东平	日期 Date	

附件1

系统真空试验报告

System Vacuum Test Report

1. 真空试验 Vacuum Test

产品名称 ITEM NAME	2m²粒移系统	产品图号及版本号 JOB DWG.No.&REV.		工作令号 JOB No.	2601Z2HXT-011
试验部件 Part	测量时间 Time	保压时间（分）Hold Time（Min）	壳内压力（pa）Shell Pressure	压力上升（pa）Leak Pressure	试验日期 Test Data
开始抽真空	19:00		3980Pa		2026/10-13
	19:03		50Pa.		
	19:06		1Pa.		
	19:09.		-2Pa.		
	19:30		-3Pa.		
	19:38		$7X10^{-3}$Pa.		
关真空泵	20:45.		-2Pa.		
	20:55		-1Pa.		
	21:07		0Pa.		
	21:19.		0.01~0.3Pa.		
	21:34		1Pa.		
	21:42		2Pa.		
	22:04		3Pa		

	8:40		26Pa.	2026/10-14
	9:22		27.2Pa.	
	9:40		28Pa.	
	10:41		30Pa	
	11:00		30Pa.	

2.试验结论 Result
平均泄漏量 Leakage 2 Pa/Hr

本系统泄漏量：0.47Pa·L/S

3.判定基准 Acceptance Criteria
平均泄漏量 Leakage 小于 15Pa.L/S

4. 判 定: Judgement
☑ 合 格 Accept ☐ 不合格 Not Accept

检验员 Inspector	朱良宇	日期 Date	2026.10.14
校 对 Check	李作成	日期 Date	2026/10-14
批 准 Approve	师东平	日期 Date	